



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 09032025-079	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAT	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
-------------------------	--------------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA D	1.798.549,60	% Período:	7,27%	15,17%	12,60%	14,28%	10,24%	6,05%	9,85%	8,12%	6,47%	7,45%	2,37%	0,13%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.770,44	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO/RETIRADA	109.909,10	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÃO	272.838,67	% Período:		100,00%										
1.4.	ESTRUTURA	226.659,96	% Período:			100,00%									
1.5.	COBERTURA	107.616,60	% Período:				100,00%								
1.6.	PAREDES E PAINÉIS	149.269,18	% Período:				100,00%								
1.7.	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	184.132,36	% Período:					100,00%							
1.8.	PAVIMENTAÇÃO	108.760,06	% Período:						100,00%						
1.9.	ESQUADRIAS	177.100,50	% Período:							100,00%					
1.10.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	145.970,08	% Período:								100,00%				
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	97.854,91	% Período:									100,00%			
1.12.	BANCADAS	18.542,04	% Período:									100,00%			
1.13.	PINTURA	134.035,99	% Período:										100,00%		
1.14.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2.424,96	% Período:												100,00%
1.15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	42.664,75	% Período:											100,00%	
Total: R\$ 1.798.549,60															
Período:	%:			7,27%	15,17%	12,60%	14,28%	10,24%	6,05%	9,85%	8,12%	6,47%	7,45%	2,37%	0,13%
	Repasso:	70.769,18	147.755,09	122.747,13	139.115,84	99.716,42	58.898,74	95.908,33	79.049,72	63.034,48	72.586,85	23.104,99	1.313,23		
	Contrapartida:	59.910,36	125.083,58	103.912,83	117.769,94	84.415,94	49.861,32	81.192,17	66.920,36	53.362,47	61.449,14	19.559,76	1.111,73		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Acumulado:	Investimento:	130.679,54	272.838,67	226.659,96	256.885,78	184.132,36	108.760,06	177.100,50	145.970,08	116.396,95	134.035,99	42.664,75	2.424,96		
	%:	7,27%	22,44%	35,04%	49,32%	59,56%	75,61%	83,57%	90,04%	97,49%	99,87%	100,00%			
	Repasso:	70.769,18	218.524,27	341.271,40	480.387,24	580.103,66	639.002,40	734.910,73	813.960,45	876.994,93	949.581,78	972.686,77	974.000,00		
	Contrapartida:	59.910,36	184.993,94	288.906,77	406.676,71	491.092,65	540.953,97	622.146,14	689.066,50	742.428,97	803.878,11	823.437,87	824.549,60		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	130.679,54	403.518,21	630.178,17	887.063,95	1.071.196,31	1.179.956,37	1.357.056,87	1.503.026,95	1.619.423,90	1.753.459,89	1.796.124,64	1.798.549,60		
	Administração Local:														

PIRATININGA/SP

Local

sexta-feira, 6 de março de 2026

Data

OTAVIO CABRAL DA SILVA:40894599828
Assinado de forma digital por OTAVIO CABRAL DA SILVA:40894599828
Dados: 2026.03.23 14:16:49 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: **OTAVIO CABRAL DA SILVA**

CREA/CAU: **5069966987**

ART/RRT: **2620260402759**