

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBJETO:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAASP  
**LOCAL:** PAASP - PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRATININGA  
**ENDEREÇO:** RUA ELIAS ADDAD Nº07 - CENTRO - PIRATININGA/SP  
**REGIME DE EXECUÇÃO:** EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

ITEM	ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO (meses)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.341,60	1.341,60											
2.0	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO/RETIRADA	19.210,57	19.210,57											
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	1.615,46			1.615,46									
4.0	FUNDAÇÃO	15.714,00		15.714,00										
5.0	ESTRUTURA	15.355,12		7.677,56	7.677,56									
6.0	COBERTURA	33.253,40		16.626,70	16.626,70									
7.0	PAREDES E PAINÉIS	13.204,81			13.204,81									
8.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	33.544,57				16.772,29	16.772,29							
9.0	PAVIMENTAÇÃO	87.413,73				29.137,91	29.137,91	29.137,91						
10.0	ESQUADRIAS	57.164,33						19.054,78	19.054,78	19.054,78				
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	42.820,86				8.564,17	8.564,17	8.564,17	8.564,17	8.564,17				
12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	45.599,79				9.119,96	9.119,96	9.119,96	9.119,96	9.119,96				
13.0	PINTURA	38.635,26											19.317,63	19.317,63
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	54.989,24											27.494,62	27.494,62
	<b>Custo Total - R\$</b>	<b>459.862,74</b>	<b>20.552,17</b>	<b>40.018,26</b>	<b>39.124,53</b>	<b>63.594,33</b>	<b>63.594,33</b>	<b>65.876,82</b>	<b>36.738,91</b>	<b>36.738,91</b>	<b>46.812,25</b>	<b>46.812,25</b>		
	<b>Porcentagem - %</b>	<b>100,00</b>	<b>4,47%</b>	<b>8,70%</b>	<b>8,51%</b>	<b>13,83%</b>	<b>13,83%</b>	<b>14,33%</b>	<b>7,99%</b>	<b>7,99%</b>	<b>10,18%</b>	<b>10,18%</b>		
	<b>Custo Total Acumulado - R\$</b>	<b>20.552,17</b>	<b>60.570,43</b>	<b>99.694,96</b>	<b>163.289,29</b>	<b>226.883,61</b>	<b>292.760,43</b>	<b>329.499,33</b>	<b>366.238,24</b>	<b>413.050,49</b>	<b>459.862,74</b>			
	<b>Porcentagem Acumulada - %</b>	<b>4,47%</b>	<b>13,17%</b>	<b>21,68%</b>	<b>35,51%</b>	<b>49,34%</b>	<b>63,66%</b>	<b>71,65%</b>	<b>79,64%</b>	<b>89,82%</b>	<b>100,00%</b>			

Piratininga/SP, 17 de julho de 2.023

Responsável Técnico  
 Eng° Civil - Otavio Cabral da Silva  
 Crea/SP 506.996.698-7